

BAUZEITENPLAN

Hier sehen Sie Ihren Bauablauf eingeteilt nach Kalenderwochen.

Bitte beachten Sie, dass die Ausführung in den angegebenen Kalenderwochen nicht verbindlich ist.

Jahr	2012																				
KW	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Ersttermin Bauherr																					
Baugrube/Sandplatte		fertiggestellt																			
Abn. Baugr/SandPl		Termin nicht erfüllt																			
Fundamentplatte			geplant																		
EG-Mauerw/Decke				geplant																	
Gerüstbauarbeiten				geplant																	
Richten					geplant																
Abn. Rohbau						geplant															
Dacheindeckung							geplant														
Verblendmaurer								geplant													
Rolladen									geplant												
HT-/Fe-Montage										geplant											
Dachkas.Profilholz											geplant										
Gipskarton/Dämmung												geplant									
Elt-Inst.(Roh)													geplant								
Innenputz														geplant							
Heiz/San (Roh)															geplant						
Wohnraumlüftung																geplant					
Estrich																	geplant				
Abseite/Bodentr./Luk																		geplant			
Vorabnahme																			geplant		
Elt.Inst.(End)																				geplant	
Heiz/San (Mitte)																					geplant
Fliesenarbeiten																					geplant
Heiz/San (End)																					geplant
Innentürmontage																					geplant
Elast.Verfug.Inn/Auß																					geplant
Hausübergabe																					geplant

Legende:

	fertiggestellt
	geplant
	Termin nicht erfüllt