

BAUZEITENPLAN

Hier sehen Sie Ihren Bauablauf eingeteilt nach Kalenderwochen.

Bitte beachten Sie, dass die Ausführung in den angegebenen Kalenderwochen nicht verbindlich ist.

Jahr	2012																				
KW	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Ersttermin Bauherr		■																			
Baugrube/Sandplatte		■																			
Abn. Baugr/SandPI		■																			
Fundamentplatte			■																		
EG-Mauerw/Decke				■																	
Gerüstbauarbeiten				■																	
Richten					■																
Abn. Rohbau						■															
Dacheindeckung						■															
Elt-Inst.(Roh)							■														
Verblendmaurer								■													
Rolladen									■												
HT-/Fe-Montage										■											
Dachkas.Profilholz											■										
Gipskarton/Dämmung											■										
Innenputz												■									
Heiz/San (Roh)													■								
Wohnraumlüftung														■							
Estrich															■						
Abseite/Bodentr./Luk																■					
Vorabnahme																	■				
Elt.Inst.(End)																		■			
Heiz/San (Mitte)																			■		
Fliesenarbeiten																				■	
Heiz/San (End)																					■
Innentürmontage																					■
Elast.Verfug.Inn/Auß																					■
Hausübergabe																					■

Legende:

■	fertiggestellt
■	geplant
■	Termin nicht erfüllt

